

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 14



Kattolohko 7 nosto

Tehdyt työt:

Ei päätyneitä työvaiheita

Seuraava vko:

Hulevesiviemäreitä ja pihan pohjausta

Sisäänkäyntikatoksen tekoa

IV ja SÄH as. muutamassa moduulissa

(moduuliasennus keskeytynyt toimitusvaikeuksien vuoksi, jatkuu vko 16)

Muuta:

Vanha kaukolämpölinja poistettava, tippuu muuten hulevesiviemärikaivantoon. Asia hoidossa Pertin kanssa.