

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 23



Kuva 1. TATE-porras



Kuva 2. Väliaikainen sisäänkäynti

Tehdyt työt:

Alakattorungot ja tekniikkalevyt asennettu

Moduulien saumakohtat tehty

Listoitukset pääsääntöisesti

Mattotyöt

Kalusteasennukset

Lukitukset

LVI asennukset

Ääni- ja palokittaukset pääsääntöisesti

Loppusiivous vaihe 1

Seuraava vko:

Sisäportaiden asennukset

Ovi- ja ikkunateippaukset

Tuulikaappien lattioiden laatoitukset

Ulkorakennusten perustukset ja elementtien asennukset

Sisäänkäyntien teko

Julkisivupaneloinnit

Leikkivälineiden asennukset

Pihojen kivituhkapinnat

Vesikaton turva- ja vesivarusteet

Piha-aidat