

Viikkotiedote Kärkölän koulu, vko 17



Kuva: TATE-konttien US-elementti asennusta



Kuva: Päivä täys

Tehdyt työt:

Ei päätyneitä työvaiheita

Seuraava vko:

Moduuliasennusta

Saumakohtien tekoa

LV, IV ja SÄH purkua T-listakattojen alueelta ja asennusta

Pihan pohjausta

TATE-portaan asennus vko 18-19

Kaukolämmön kaivuuta kiinteistöön

Muuta:

Aitamme rakennuksen kaakkoispuolta lisää TM-aitojen sisäpuolelle, jotta voimme tehdä ko. alueen pihojen pohjaukset, joten jalkakäytävä jää pois käytöstä.